

## **Amtliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen**

### An- und Umbau des Kindergartens schreitet voran Fertigbauteile des Anbaus kommen Mitte März

#### **KW07-Bilder-1+2**

##### Bildunterschrift:

Ein Bild vom Baufortschritt vor Ort machten sich Vertreter der Kirchen- und Ortsgemeinde, v.l.n.r.: Architekt Jürgen Heyer, Kindergartenleiterin Patricia Schladt, Kirchen-Bau-Beauftragter Heribert Schneller, Verwaltungsleiterin Anke Schlepper und Beigeordnete Lene Lewentz.

Fotos: Frank Kalkofen

Vergangene Woche nahmen Ortsbürgermeister Frank Kalkofen und Beigeordnete Lene Lewentz an einem Baustellentermin teil und machten sich ein Bild vom Fortschritt zum An- und Umbau unseres Kindergartens. Architekt Heyer informiert die Vertreter von Kirchen- und Ortsgemeinde darüber, dass die Fertigbauteile für den Anbau einschließlich Türen und Fenster Mitte März geliefert und innerhalb von 2 Wochen komplett aufgebaut werden. Zugestimmt wurde dem Vorschlag des Architekten, jetzt zeitnah auch den zusätzlichen Küchenanbau auf der Seite zur Kirche hin vorzunehmen und die Küche einschließlich Umbau im Altbestand vorzuziehen. Diese An- und Umbauarbeiten werden etwa 6 Wochen dauern und das „Tagesgeschäft“ in der Einrichtung beeinträchtigen. Natürlich werde ein Staubschutz eingezogen, allerdings werden die Bauarbeiten hörbar sein. So lange es zumutbar ist wird die Betreuung im Mehrzweckraum weiter erfolgen, alternativ steht aber auch kurzfristig der derzeit ungenutzte Pfarrsaal im Obergeschoss zur Verfügung. „Wenn alle Stricke reißen können wir auch temporär unsere Turnhalle anbieten“, so Ortsbürgermeister Frank Kalkofen. Gleiche Alternativen sollen auch in der Folgezeit genutzt werden, schließlich dauern die Bauarbeiten noch bis Mitte 2023 an. Der neue Anbau soll bis zu den Sommerferien bezugsfertig sein. Mit den „grobe“ Umbauarbeiten in Bestand soll mit Beginn der 3-wöchigen Sommerferien ab 15.08.2022 begonnen werden. Die Sommerferien werden natürlich nicht reichen, der Architekt rechnet mit einem Zeitraum von bis zu 10 Wochen. Bis zum Ende der Sommerferien wird auch der Durchbruch vom Bestandsgebäude zum Anbau erfolgen. Der nächste Baustellentermin findet Anfang März statt, danach wird weiter über den Fortgang der Arbeiten informiert.

Frank Kalkofen  
Ortsbürgermeister

### Sprechstunde des Ortsbürgermeisters

Die nächsten Sprechstunden des Ortsbürgermeisters im Rathaus, 1. Etage, finden am Freitag, 18.02.2022, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, und am Freitag, 25.02.2022, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, statt.

Frank Kalkofen  
Ortsbürgermeister

